

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงาน แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	กิจกรรมอบรมปศุสัตว์			✓	40,000	0	40,000	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
2	การเฝ้าระวังและป้องกันโรค ระบาดในสัตว์เลี้ยง			✓	20,000	0	20,000	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุกถนนสายฝายสีร้อย บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1	✓			150,000	149,500	500	8 มี.ค. 68	1 เม.ย. 68	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุกสายภูผาแดง บ้านกุดเก่าน้อย หมู่ที่ 2	✓			400,000	398,000	2,000	1 ก.ค. 68	29 ก.ค. 68	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุกถนนสายการเกษตร บ้านโนนสัมภ หมู่ที่ 3	✓			50,000	49,700	300	1 ก.ค. 68	29 ก.ค. 68	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
4	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุกสายหนองยาว บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5	✓			280,000	279,000	1,000	13 พ.ค. 68	5 มิ.ย. 68	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุกสายดงชี-ทางหลวง 2389 บ้านดงชี หมู่ที่ 6	✓			353,000	352,000	1,000	1 มิ.ย. 68	12 มิ.ย. 68	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนน ลง หินคลุกเกษตร สายวังกกอ้ง บ้านห้วยห้วยไพร หมู่ที่ 8	✓			400,000	398,000	2,000	1 มิ.ย. 68	13 มิ.ย. 68	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนลง หินคลุก สายเรียบห้วย บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 10	✓			400,000	398,000	2,000	1 ก.ค. 68	29 ก.ค. 68	กองช่าง

1.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	สนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มอาชีพ			✓	100,000	0	100,000	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	จ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน			✓	40,000	0	40,000	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ
2	กิจกรรมยุวชนรักท้องถิ่น	✓			100,000	17,000	83,000	12 ก.ย. 68	13 ก.ย. 68	สำนักปลัด
3	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	✓			80,000	6,770	73,230	-	-	สำนักปลัด
4	กิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว			✓	50,000	0	50,000	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ

2.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด			✓	80,000	0	80,000	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

2.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	การป้องกันและแก้ไขปัญหาดัง ถนนในช่วงเทศกาล(ช่วงปีใหม่และ สงกรานต์)	✓			40,000	22,002	17,998	27 ธ.ค. 67	18 เม.ย. 68	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
2	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และจิตอาสาภัย พิบัติ	✓			150,000	25,130	124,870	21 มี.ค. 68	21 มี.ค. 68	สำนักปลัด
3	วัสดุจราจร	✓			40,000	39,500	500	21 มี.ค. 68	21 มี.ค. 68	สำนักปลัด
4	วัสดุเครื่องดับเพลิง	✓			40,000	39,900	100	21 มี.ค. 68	21 มี.ค. 68	สำนักปลัด

2.4 แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			11,439,800	11,280,800	159,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการฯ
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			3,610,200	3,609,400	800	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการฯ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			18,000	18,000	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ
4	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน	✓			700,000	403,200	296,800	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการฯ

2.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน ที่สิ้นสุด	
1	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส	✓			30,000	0	30,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ
2	กิจกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุ	✓			50,000	38,840	11,160	4 ก.ค. 68	4 ก.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
3	โรงเรียนผู้สูงอายุ	✓			150,000	69,160	80,840	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการฯ
4	โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแก่ คนพิการ	✓			20,000	20,000	0	28 ต.ค. 67	28 ต.ค. 67	กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1	✓			400,000	397,800	2,200	30 มิ.ย. 68	25 ก.ค. 68	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอน กรีตสายภูเขาแดง บ้านกุดเก่าน้อย หมู่ที่ 2	✓			400,000	398,000	2,000	3 เม.ย. 68	28 เม.ย. 68	กองช่าง
3	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตถนนสายหน้าวัด- บ้านนายบุตดี บ้านโนนสัมภ หมู่ที่ 3	✓			400,000	398,000	2,000	3 เม.ย. 68	28 เม.ย. 68	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนสัมภ หมู่ที่ 3 ถนนสายนาภู		✓		400,000	397,000	3,000	-	-	กั้นเงิน
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนาย อุดม และ ซอยบ้านนาโนช)		✓		400,000	399,000	1,000	-	-	กั้นเงิน
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง ชำนาญ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5		✓		120,000	119,00	1,000	-	-	กั้นเงิน
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวรรณ บ้านดงชี หมู่ที่ 6		✓		47,000	46,500	500	-	-	กั้นเงิน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
8	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนูปาน บ้านนางมานิจ บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 7		✓		297,000	294,900	2,100	-	-	ก้นเงิน
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านห้วยห้วยไพร หมู่ที่ 8		✓		400,000	398,000	2,000	-	-	ก้นเงิน
10	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตบ้านวังศิลา หมู่ที่ 9	✓			400,000	394,280	5,720	3 เม.ย. 68	28 เม.ย. 68	กองช่าง
11	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตบ้านโนนสะอาดใต้ หมู่ที่ 11	✓			150,000	147,607	2,393	3 เม.ย. 68	28 เม.ย. 68	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเขียน- บ้านนายหนอม บ้านแก่งพัฒนา หมู่ที่ 12		✓		80,000	79,500	500	-	-	ก้นเงิน
13	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านแก่งพัฒนา หมู่ที่ 12		✓		150,000	149,500	500	-	-	ก้นเงิน

3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 7	✓			103,000	102,500	500	4 มิ.ย. 68	2 ก.ค. 68	กองช่าง
2	ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก้ง หมู่ที่ 12	✓			120,000	119,500	500	4 มิ.ย. 68	2 ก.ค. 68	กองช่าง
3	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านแก้งพัฒนา หมู่ที่ 12		✓		150,000	149,500	500	-	-	กั้นเงิน
4	โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ ชุมชน	✓			210,000	202,000	8,000	15 มิ.ย. 68	24 ก.ค. 68	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ำ

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ก่อสร้างหอถังประปา บ้านวังศิลา หมู่ที่ 9	✓			400,000	398,000	2,000	10 มิ.ย. 68	17 ก.ค. 68	กองช่าง
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกสูง หมู่ 5	✓			65,000	62,500	2,500	20 พ.ค. 68	18 มิ.ย. 68	กองช่าง
3	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดงชี หมู่ 6	✓			65,000	62,500	2,500	20 พ.ค. 68	18 มิ.ย. 68	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ค่าตอบแทนอาสาสมัครปศุสัตว์ และผู้สำรวจจำนวนสุนัขและแมว	✓			20,000	13,500	6,500	28 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
2	ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่น	✓			120,000	40,000	80,000	1 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ
3	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัย ในการปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย	✓			450,000	180,900	269,100	1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
4	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประจำรถกู้ชีพ	✓			10,000	7,900	2,100	28 ส.ค. 68	28 ส.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
5	การป้องกันและระงับโรคติดต่อ	✓			50,000	24,800	25,200	28 ส.ค. 68	28 ส.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัด แยกขยะ	✓			30,000	-	30,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ
7	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓			60,000	60,000	-	17 มี.ค. 68	21 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
8	อบรมอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย	✓			40,000	30,670	9,330	21 ส.ค. 68	21 ส.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ
9	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	✓			100,000	90,000	1,000	12 มิ.ย. 68	12 มิ.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ
10	วัสดุเครื่องแต่งกาย			✓	30,000	-	30,000	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	✓			240,000	240,000	-	24 มี.ค. 68	24 มี.ค. 68	กองสาธารณสุขฯ

5.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของเยาวชน	✓			100,000	17,000	83,000	1 มี.ค. 68	30 เม.ย. 68	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ธรรมเนียมรางวัลที่ดินสาธารณะ			✓	80,000	0	80,000	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ
2	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	✓			10,000	10,000	0	17 ต.ค. 67	17 ต.ค. 67	กองคลัง
3	พัฒนาศักยภาพบุคลากร	✓			300,000	65,200	234,800	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ทุกกอง
4	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			✓	50,000	0	50,000	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ
5	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	✓			20,000	0	20,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ไม่ใช้ งบประมาณ
6	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน	✓			20,000	15,000	5,000	8 ต.ค. 68	8 ต.ค. 68	สำนักปลัด

6.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบ ประชาธิปไตยและเสริมสร้างความ สามัคคี	✓			50,000	2,000	38,000	24 มิ.ย. 68	8 ก.ค. 68	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน			✓	50,000	0	50,000	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ

6.3 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓			120,000	62,100	57,900	27 ธ.ค. 67	5 ม.ค. 68	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	50,000	0	50,000	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ
3	โครงการซ้อมแผนอพยพฯ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	✓			50,000	49,180	820	22 ก.ย. 68	22 ก.ย. 68	สำนักปลัด
4	วัสดุเครื่องดับเพลิง	✓			40,000	39,900	100	22 ก.ย. 68	22 ก.ย. 68	สำนักปลัด

6.4 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา ทีมนักกีฬาเข้าแข่งขัน	✓			30,000	0	30,000	20 ธ.ค. 67	20 ธ.ค. 67	ไม่ใช่ งบประมาณ
2	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านแก้ง หมู่ที่ 4 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีฟุตบอลผาแดงคำพ	✓			40,000	40,000	0	6 พ.ย. 67	6 พ.ย. 67	สำนักปลัด
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และประเพณีท้องถิ่น	✓			100,000	9,140	90,860	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด กองการศึกษาฯ

6.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	วัสดุเครื่องดนตรี	✓			8,500	8,500	0	3 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก	✓			80,000	46,500	33,500	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ
2	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓			50,000	42,465	7,535	11 ม.ค. 68	11 ม.ค. 68	กองการศึกษาฯ
3	ส่งเสริมการเรียนรู้รู้นอกสถานที่	✓			80,000	44,860	35,140	23 ก.ย. 68	23 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ
4	อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	✓			1,173,060	1,125,540	47,520	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ
5	วัสดุรายหัว	✓			272,136	272,136	0	16 ธ.ค. 67	16 ธ.ค. 67	กองการศึกษาฯ
6	ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	✓			173,565	95,355	78,210	16 ธ.ค. 67	16 ธ.ค. 67	กองการศึกษาฯ
7	เสริมสร้างแรงบันดาลใจใฝ่ สัมฤทธิ์	✓			20,000	8,630	11,370	28 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	กองการศึกษาฯ
8	ค่าอาหารเสริม(นม)ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓			259,697	240,600.68	19,096.32	6 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ
9	ค่าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)	✓			863,051	739,925.07	123,125.93	6 ธ.ค. 67	30 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ
10	อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง	✓			210,000	210,000	0	8 ก.ย. 68	8 ก.ย. 68	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
11	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ประถมศึกษา 6 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง	✓			2,236,600	2,127,145	109,455	6 พ.ย. 67	30 ก.ย. 68	กอง การศึกษาฯ
12	อุดหนุนส่วนราชการ	✓			80,000	80,000	0	8 ก.ย. 68	8 ก.ย. 68	กอง การศึกษาฯ

7.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	การแข่งขันกีฬา บ้านแก้งจูเนียร์ เกมส์	✓			30,000	8,510	21,490	27 ก.พ. 68	27 ก.พ. 68	กองการศึกษาฯ

7.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทั้ง 6 ศูนย์		✓		200,000	199,500	500	-	-	กั้นเงิน
2	ก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1	✓			120,000	119,000	1,000	1 ก.ค. 68	29 ก.ค. 68	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.1 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสัตว์เลื้อคลาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	✓			50,000	545	49,455	7 ส.ค. 68	7 ส.ค. 68	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันไฟฟ้าและดูแลป่าไม้	✓			50,000	13,480	36,520	18 ก.พ. 68	18 ก.พ. 68	สำนักปลัด
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	✓			20,000	0	20,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ไม่ใช่ งบประมาณ
4	วัสดุการเกษตร			✓	30,000	0	30,000	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ